CHECKLIST - VISTORIAS REGULARES E DE MEDIÇÃO (OBRAS CIVIS)

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA			
Nº Processo:	23070.028353/2020-06		
Nº Contrato:	575/2020		
Obra:	Construção de Galpão de Aves de corte e postura e Prédio Administrativo		
Unidade:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ		
Endereço:	Rodovia BR-364, Nº 1593, Bairro: Setor Francisco Antonio, Jataí/Goiás - CEP: 75801-615		
Valor do contrato:	R$ 369.016,66		
Data de Início:	18/01/2021		
Previsão de término:	29/03/2021	CNPJ.:	21.138.974/0001-06
Empresa executora:	SMP Construtora e Incorporadora LTDA.		

DADOS DA OBRA	
Área: 138,38 m²	Localização (GPS/logradouro): -17.9194472,-51.6968068
Pavimentos: 1	

RESPONSÁVEIS DA EMPRESA EXECUTORA				
Obras Civis:	ALEXON SILVA CAMPOS		ART:	1020200234609
	CREA: 19720/D-DF	Contato (Celular/email):		
Obras Elétricas:			ART:	
	CREA:	Contato (Celular/email):		
Responsável Jurídico:	MARCUS RODRIGUES PAIVA			
	REGISTRO:	Contato (Celular/email): contatosmpconstrutora@gmail.com		

RESPONSÁVEIS DA CONTRANTE (FISCAIS)				
Portaria Fiscalização: 678/2020 e 054/2021				
Civil:	GABRIEL FERNANDES SOUSA		ART:	1020200261722
	CREA: 1016011890/D-GO	Contato (Celular/email):64 99215-7871 / gfsousa@ufg.br		
Elétrica:	HEITOR CARVALHO LUZ		ART:	1020210022119
	CREA: 24674/D-GO	Contato (Celular/email):62 99653-0171 / hcl@ufg.br		

IDENTIFICAÇÃO DA VISTORIA	
Data:	19/02/2021
Hora:	09:00
Responsável pela vistoria:	Gabriel Fernandes Sousa
Número da vistoria:	01
Acompanhamento da vistoria (CONTRATADA):	VENERIANO GOMES DE MELO - ENCARREGADO

VISTORIA REGULAR ( ) VISTORIA DE MEDIÇÃO (X)

ITEM	DESCRIÇÃO	AVALIAÇÃO		
		SIM	NÃO	N/A
1	**GERAL**			
1.1	As documentações pertinentes à obra estão atualizadas?		X	
	Observações:			
1.2	A obra segue o cronograma estabelecido no contrato?		X	
	Observações:			
1.3	Os registros diários da obra estão atualizados?		X	
	Observações: DIÁRIO DE OBRA NÃO ESTÁ NA OBRA			
1.4	Os projetos, planilhas de serviços e cronograma estão disponíveis na obra para as equipes de serviço e fiscalização?	X		
	Observações: NO ENTANTO NÃO CONSTA O PROJETO ELÉTRICO.			
1.5	Os responsáveis técnicos pela obra estão atuando efetivamente para o bom andamento das etapas dos serviços?		X	
	Observações:			
1.6	O encarregado geral da obra está presente e tem atuado efetivamente para o bom andamento dos serviços?	X		
	Observações:			
1.7	Todos os trabalhadores da empresa estão devidamente uniformizados e identificados?	X		
	Observações:			
1.8	Os Equipamentos de Proteção Coletiva (PC) e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) estão sendo utilizados? (* Este item implica em suspensão imediata do serviço sob risco e notificação da empresa).	X		
	Observações:			
1.9	Foram observados riscos eminentes e previsíveis à integridade física dos trabalhadores? (* Este item implica em suspensão imediata do serviço sob risco e notificação da empresa).		X	
	Observações:			
1.10	Canteiro de obra limpo e organizado dentro das normas do Ministério do Trabalho e Emprego? (* Este item implica em suspensão imediata do serviço sob risco e notificação da empresa).	X		
	Observações:			
1.11	Os profissionais são qualificados e suficientes para atender o prazo contratado?	X		
	Observações: A OBRA ENCONTRA-SE ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA			

2	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL	SIM	NÃO	N/A
2.1	Revestimento de paredes com azulejos: Planeza, homogeneidade, cantos, rejuntamento, limpeza e recortes.			X
	Observações:			
2.2	Pisos cerâmicos: Planeza, homogeneidade, rejuntamento, caimentos, limpeza e recortes			X
	Observações:			
2.3	Pintura de teto: Homogeneidade, acabamento, limpeza, arremates			X
	Observações:			
2.4	Esquadrias de alumínio e madeira: Funcionamento, acessórios, ferragens, acabamento, esquadro e nivelamento			X
	Observações:			
2.5	Portas de alumínio e madeira: Funcionamento, ferragens, presença de vãos, fixação, esquadro e nivelamento			X
	Observações:			
2.6	Tomadas e Interruptores: Funcionamento, fixação de espelhos, acabamento			X
	Observações:			
2.7	Pontos de luz: Funcionamento, fixação, acabamento			X
	Observações:			
2.8	Torneiras: Fixação, funcionamento, acabamento, limpeza	X		
	Observações:			
2.9	Sifão / Válvulas / Ralos: Fixação, funcionamento, acabamento			X
	Observações:			
2.10	Registros: Fixação, funcionamento, acabamento, limpeza	X		
	Observações:			
2.11	Flexíveis: Fixação, funcionamento, acabamento			X
	Observações:			
2.12	Tampo de pia: Fixação, nivelamento, acabamento, limpeza			X
	Observações:			
2.13	Vidros: Fixação, limpeza			X
	Observações:			
2.14	Forro de gesso: Planeza, homogeneidade, cantos			X
	Observações:			
2.15	Pintura do forro: Homogeneidade, acabamento, limpeza, sombras e arremates			X
	Observações:			
2.16	Bancada: Fixação, acabamento,limpeza e nivelamento.			X
	Observações:			
2.17	Lava olhos: Fixação, vedações, instalação elétrica			X
	Observações:			

	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL	SIM	NÃO	N/A
2.18	Quadro de força: Fixação, disjuntores, discriminação dos circuitos, chave geral			X
	Observações:			

Observação Final :

Gabriel Fernandes Sousa
Engenheiro Civil - SEINFRA/UFJ
CREA 101601189O/D-GO
SIAPE 3047984

Vistoriador

Meridiomo Gomes de Melo

Contratada