UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA **RELATÓRIO DE VISTORIA DE OBRAS**

Local:	CÂMPUS CIDADE UNIVERSITÁRIA/JATOBÁ
Endereço:	BR 364. KM 195, Nº 3800 - JATAI - GO
Obra:	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA GALINHAS POEDEIRAS E FRANGO DE CORTE, UMA COMPOSTEIRA, UM PRÉDIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO/MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DE MÉDIA TENSÃO

RELATÓRIO N.º 01

Data da Vistoria:	19/02/2021
Anexos:	Relatório fotográfico e planilha de medição.

Resumo do Contrato:

Protocolo Nº:	575/2020	**Valor Contrato:**	R$ 369.016,66
Contratada:	SMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		

DATA DA ASSINATURA		14/12/2020
DATA PREVISTA PARA TERMINO		29/03/2021

Contrato

MEDIÇÕES	VALORES	EXECUTADO (%)	ACUM. EXEC. (%)	DATA
0	R$ 0,00		0%	18/01/2021
1	R$ 20.522,46	5,56%	5,56%	19/02/2021
Total pago:	R$ 20.522,46	5,56%	Prazo decorrido:	32 dias

Resumo da obra:

Desempenho da contratada:

Itens	Satisfaz	Não satisfaz	Observação
1-Atendimento aos projetos / especificações:	X		
2-Atendimento às solicitações da fiscalização:	X		
3-Suprimento de materiais e mão-de-obra:	X		
4-Padrão técnico de execução:	X		
5-Presença do responsável técnico:		X	
6-Atuação junto a empresas subcontratadas:	X		
7-Compatibilidade desembolso x andamento físico:		X	
8-Andamento do cronograma:		X	

Anexos:

Itens	Verificações	Itens	Verificações
> Relação dos funcionários		> Certidão Conjunto Federal	
> Copia integral da folha de pagamento		> Certidão Conjunto Estadual	
> Planilha de medição / Relatório fotográfico.		> Certidão Municipal	
> Copia da garantia/Copia da CEI.		> FGTS	
> CND INSS			
Atenção: A GAF, para as verificações pertinentes e os encaminhamentos necessários.			

Atividades que foram realizadas, no período de 18/01/2021 à 19/02/2021, referentes ao contrato:

- ✓ Emissão da ART de execução e fiscalização de obras civis e de fiscalização de instalações elétricas;
- ✓ Execução de banheiro com pia e bacia sanitária para utilização dos funcionários residentes;
- ✓ Execução de fossa séptica para recebimento de efluentes provenientes do banheiro;
- ✓ Execução/montagem do barracão de obras com refeitório;
- ✓ Execução de ligação provisória de água;
- ✓ Execução de ligação provisória de energia elétrica;
- ✓ Execução da limpeza mecanizada do terreno para implantação da obra;

Local:	CÂMPUS CIDADE UNIVERSITÁRIA/JATOBÁ
Endereço:	BR 364. KM 195, Nº 3800 - JATAI - GO
Obra:	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA GALINHAS POEDEIRAS E FRANGO DE CORTE, UMA COMPOSTEIRA, UM PRÉDIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO/MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DE MÉDIA TENSÃO

RELATÓRIO N.º 01

- ✓ Execução de serviços de corte e aterro;
- ✓ Execução de serviço de compactação do corpo do aterro

OBSERVAÇÕES:

É importante salientar que à pedido da Reitoria da Universidade Federal de Jataí, a obra que estava prevista para iniciar em 14/12/2020 foi iniciada em 18/01/2021. Informamos ainda que, em relação ao cronograma de execução e desembolso, a obra encontra-se em atraso, apresentando um percentual executado de **5,56%** ante o esperado de **15,98%.** Tal atraso decorreu em virtude de atraso no serviço de terraplenagem, devido às chuvas ocorrentes no mês de execução das atividades e pelo fato de a CONTRATADA ter realizado reestruturação da equipe residente ficando o canteiro de obras sem realização de serviços entre os dias **01/02/2021** e **09/02/2021 (nove dias)**.

Informamos que até a presente data, não foi realizada a elaboração do projeto executivo de instalações elétricas previsto no Edital.

Na presente vistoria o Diário de Obras não estava disponível na obra para consulta.

A placa de obras instalada não é de chapa de aço galvanizado, conforme previsto no Edital, logo embora a obra esteja identificada, solicitamos que seja realizada a troca da mesma para adequação aos parâmetros contratuais.

Não foi observada a presença de *dispenser* com sabonete líquido ou álcool em gel para que os colaboradores da CONTRATADA possam realizar a devida higienização das mãos, conforme protocolo de segurança do Ministério da Saúde e os funcionários da CONTRATADA não estavam usando máscara.

Sendo os que se apresentam no momento, continuamos à sua disposição para maiores esclarecimentos.

_____	_____
Gabriel Fernandes Sousa	Heitor Carvalho Luz
Eng.º Civil CREA 1016011890/D-GO	Eng.º Eletricista CREA
FISCAL / SEINFRA / UFJ	FISCAL / SEINFRA / UFJ

Local:	CÂMPUS CIDADE UNIVERSITÁRIA/JATOBÁ
Endereço:	BR 364. KM 195, Nº 3800 - JATAI - GO
Obra:	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA GALINHAS POEDEIRAS E FRANGO DE CORTE, UMA COMPOSTEIRA, UM PRÉDIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO/MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DE MÉDIA TENSÃO

RELATÓRIO N.º 01

RELATORIO FOTOGRÁFICO



Identificação da obra



Limpeza mecanizada do terreno



Limpeza do terreno e serviço de corte e aterro



Compactação do terreno com rolo vibratório



Ligação de água e fossa séptica



Instalações do banheiro de obra

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA **RELATÓRIO DE VISTORIA DE OBRAS**

Local:	CÂMPUS CIDADE UNIVERSITÁRIA/JATOBÁ
Endereço:	BR 364. KM 195, Nº 3800 - JATAI - GO
Obra:	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA GALINHAS POEDEIRAS E FRANGO DE CORTE, UMA COMPOSTEIRA, UM PRÉDIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO/MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DE MÉDIA TENSÃO

RELATÓRIO N.º 01



Instalações de barracão de obras / refeitório



Pia externa instalada



Ligação provisória feita no Prédio da Piscicultura que possui aterramento



Caminhamento da alimentação provisória



Caminhamento da alimentação provisória



Quadro interno de disjuntores e tomada (ligação provisória)

Local:	CÂMPUS CIDADE UNIVERSITÁRIA/JATOBÁ
Endereço:	BR 364. KM 195, Nº 3800 - JATAI - GO
Obra:	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA GALINHAS POEDEIRAS E FRANGO DE CORTE, UMA COMPOSTEIRA, UM PRÉDIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO/MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DE MÉDIA TENSÃO

RELATÓRIO N.º 01

	
Quadro de disjuntores	Extensão que será utilizada para ligação de equipamentos