Carta Oficio Nº 01/2021.

Resposta ao oficio

OFÍCIO Nº 14/2021/CEGEF-REJ/REJ/UFG

Processo nº 23070.028353/2020-06

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO - REGIONAL JATAÍ

Sr. Heitor Carvalho Luz – Engenheiro Eletricista.

Sr. Gabriel Fernandes Sousa – Engenheiro Civil.

Ref.: Contrato nº 575/2020.

Objeto: Realização de obras para construção de galpões para galinhas poedeiras e frango de corte, uma composteira, um Prédio Administrativo e execução/montagem de subestação de entrada de energia de média tensão, no Câmpus Jatobá - Cidade Universitária da Universidade Federal de Jataí, na cidade de Jataí/GO

Assunto: Prazo de entrega do projeto elétrico e art.

SMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME., empresa matriz situada no endereço Q CNA 3, número 01, LOTE 01, SALA 104, TAGUATINGA NORTE – BRASILIA/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.138.974/0001-06, detentora do Contrato 575/2020, por seu representante legal que ao final assina, vem à presença de Vossa Senhoria, expor o que segue.

Conforme já informado pela CONTRATADA ao **Gabriel Fernandes Sousa – Engenheiro Civil** e fiscal, temos a necessidade de prorrogação no prazo contratual para execução do projeto elétrico, visto que o prazo da obra foi aditivado 80 dias, além do cronograma inicial, os fatores são diversos, conforme já elencados no prazo solicitado.

Tendo em vista essa prorrogação de prazo, informo que o prazo para entrega do projeto tem a mesma prerrogativa de prorrogação, visto que vários outros serviços foram prorrogados e nenhum deles foi ocasionado sanção de multas, solicito assim a revisão de aplicação da mesma, e que os serviços de projetos sejam inseridos no cronograma para março conforme os outros serviços também foram adiados para igual período.

O desenvolvimento do projeto elétrico será desenvolvido no segundo mês do cronograma da obra que será efetivado ate o dia 12/03/2021, hoje temos 130 dias

de obra aproximadamente. Se um novo cronograma foi definido isso se aplica automaticamente a todos os serviços da obra assim como todas as etapas de serviços.

O projeto elétrico está na previsibilidade de entrega a universidade federal de jatai para avaliação e aprovação da mesma, até o dia 24/03/2021.

Informo também que faz-se necessário a readequação das composições de custos para emissão de ART dos engenheiros fiscais da universidade federal de jatai, visto que não estão nas composições do orçamento do contrato em questão.

Que seja providenciadas as medidas cabíveis.

Atenciosamente.

SPM CONSTRUTORA
E INCORPORADORA EIRELI ME
21.138.974/0001-06

***SMP CONSTRUTORA E* INCORPORADORA EIRELI – ME.**

Marcus Rodrigues Paiva

Diretor

61-992043817

08 de março de 2021.