GERENCIAMENTO DE RISCOS UFJ ATUALIZAÇÃO - 04/02/2021 **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO**				
Risco 01: Não haver disponibilidade orçamentária				
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta	
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta	
Danos				
Não será possível a contratação, o que acarreta os prejuízos e inexecução dos serviços necessários.				
Ação Preventiva				**Responsável**
Solicitar o pronunciamento quanto à dotação orçamentária, ao ordenador de despesas da UFG				Diretor do órgão requisitante (SEINFRA/UFJ)
Ação de Contigência				**Responsável**
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados				PROAD

Risco 02: Especificação e Quantitativo insuficiente para os serviços				
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta	
Danos				
Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.				
Ação Preventiva				**Responsável**
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, forma de prestação do serviço e consulta de quantitativos de processos anteriores.				Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contigência				**Responsável**

Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.	Equipe de Fiscalização

Risco 03: Atraso de Licitação				
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta	
Danos				
Atraso no trâmite processual, ocasionando em atrasos nos serviços de manutenção preventiva, e impossibilidade de atendimento de serviços emergenciais na rede de média tensão da UFJ				
Ação Preventiva				**Responsável**
Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica.				Equipe de Planejamento e Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura
Ação de Contigência				**Responsável**
Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.				Equipe de Planejamento e Presidente da comissão de Licitação

Risco 04: Recursos administrativos procedentes				
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta	
Danos				
Atraso na licitação e não atendimento da demanda no prazo necessário.				
Ação Preventiva				**Responsável**
Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.				Área técnica de análise de propostas.
Ação de Contigência				**Responsável**

Análise junto ao Presidente da Comissão de Licitação quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas	Equipe de Planejamento

Risco 05: Inexecução dos Serviços Contratados				
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta	
Danos				
Prejuízos ao funcionamento da rede de energia elétrica da Universidade, afetando o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas e administrativa e demais				
Ação Preventiva				**Responsável**
Enviar Ordem de Serviço (OS) dentro do prazo estipulado pelo edital/termo de referência;				Fiscalização / gestão.